

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <\*>  
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Волотовском муниципальном округе»  
(наименование муниципальной программы)  
за 2022 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

	Всего		Средства федерального бюджета			Средства областного бюджета			Средства местного бюджета			Внебюджетные источники	
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по муниципальной программе, в том числе: <*>	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0
подпрограмма 1.													
подпрограмма 2.													

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации.

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы  
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Волотовском муниципальном округе»  
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализац ии	Результаты реализации	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Волотовском муниципальном округе»			
1.1.	Обеспечение безопасного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования в соответствии с ведомостью объемов работ и со сметным расчетом, в том числе по видам работ	2021-2025 годы	В 2022 году обеспечено безопасное движение автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования	
1.2	Приведение поверхности обочин дорог в соответствие с требованиями (срезка, подсыпка, планировка, уплотнение);	2021-2025 годы	В 2022 году поверхности обочин дорог приведены в соответствие с требованиями.	
1.3	Механизированное выкашивание обочин дорог шириной 1-2м, перекрестков, остановочных пунктов;	2021-2025 годы	В 2022 году проведено механизированное выкашивание обочин дорог.	
1.4	Освобождение от нежелательной растительности перекрестков дорожных знаков, других устройств регулирования дорожного движения (для обеспечения видимости), остановочных пунктов;	2021-2025 годы	В 2022 году освобождены от нежелательной растительности перекрестки дорожных знаков и других устройств регулирования дорожного движения	
1.5	Чистка придорожных канав и водоотводных труб под дорогами;	2021-2025 годы	В 2022 году проведена чистка придорожных канав и водоотводных труб под дорогами	
1.6	Текущий ремонт дорог (заделка выбоин, просадок, и других дефектов покрытий);	2021-2025 годы	В 2022 году осуществлен текущий ремонт дорог	
1.7	Уход за разметкой, восстановление изношенной разметки с удалением старой, покупка лакокрасочных и других материалов, предназначенных для осуществления ухода за разметкой.	2021-2025 годы	Ведется.	
1.8	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам общего пользования населенных пунктов в соответствии с ведомостью объемов работ и со сметным расчетом, в том числе:	2021-2025 годы	Осуществляется.	
1.9	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения пешеходов по	2021-2025	Осуществляется.	

	тротуарам и пешеходным дорожкам общего пользования населенных пунктов в соответствии с ведомостью объемов работ и со сметным расчетом, в том числе:	годы		
2.0	Зимнее содержание тротуаров;	2021-2025 годы	Осуществляется.	
2.1	Выкашивание травы с обочин тротуаров;	2021-2025 годы	Осуществляется.	
2.2	Обрезка кустарника, ветвей деревьев и другой растительности, мешающей свободному проходу по тротуарам	2021-2025 годы	Проводится	
2.3	Планировка поверхностей обочин тротуаров, водоотведение.	2021-2025 годы	Осуществляется.	
2.4.	Текущий ремонт тротуаров (восстановление несущей способности, системы водоотвода), пешеходных дорожек и искусственных сооружений на них (мостиков)	2021-2025 годы	Проводится	
2.5.	Мероприятия по приведению остановочных пунктов в нормативное состояние (установка скамеек; уборка, мойка остановок общественного транспорта, устранение мелких повреждений, окраска, замена урн для сбора мусора и др.)	2021-2025 годы	Осуществляются.	

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей  
 муниципальной программы  
 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Волотовском муниципальном округе»  
 (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		2021 год	план на 2022 год	факт за отчетный период 2022 года	
1	2	3	4	5	6
1	Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог, шт.	1	1	1	Показатель выполнен
2	Доля протяженности тротуаров и пешеходных дорожек общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности тротуаров и пешеходных дорожек общего пользования, %.	20	18	18	Показатель выполнен
3	Протяженность отремонтированных тротуаров общего пользования населенных пунктов, км	0	0	0	Показатель выполнен
4	Количество отремонтированных искусственных сооружений (мостиков), шт.	1	1	1	Показатель выполнен
5	Количество мероприятий по приведению остановочных пунктов в нормативное состояние, шт.	2	2	2	Показатель выполнен

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства,  
 строительства и архитектуры

Согласовано:

Первый заместитель Главы администрации



С.Ф. Семенова

С.В. Фёдоров